



H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco

Administración 2022 - 2024

2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, EL C. C. IVÁN MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V. Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO EL LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ CÁRDENAS, C. JUSTINA MARTÍNEZ GARCÍA, DRA. YECENIA CERVANTES GARCÍA Y ARQ. JORGE EDUARDO DÍAZ NOYOLA, EN SU CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE SALUD Y OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL MORRO., MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO POCHUTLA, OAXACA.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN : 002 COSTA
 DISTRITO : 30 POCHUTLA
 MUNICIPIO : 413 SANTA MARIA HUATULCO
 LOCALIDAD : 0034 EL MORRO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO 2022
 RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OFIC/MSMH/413/R33/FISMDF/16/2022
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CONDUCTOR, RETENIDAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACOMETIDAS, TRANSFORMADORES.
 PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATACION
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 06 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE INICIO REAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE CONCLUSIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2022
 METAS ALCANZADAS: 20 POSTES DE RED BENEFICIARIOS: 286

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,526,608.87	\$ 1,526,608.87	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,526,608.87	\$ 1,526,608.87	\$ -

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE : C. IVÁN MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ
 CARGO : REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C. : CML211206QX3.
 IDENTIFICACIÓN: 1831038805581.
 DIRECCIÓN: CALLE PUERTO COZUMEL NUM. 101, COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ, C.P. 68120, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.



**CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA
LUPU S.A. DE C V
RFC. CML211206QX3**

C. IVÁN MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V.

ING. RUBEN SEBASTIAN ALONSO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA



H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco

Administración 2022 - 2024

2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca



RECIBE LA OBRA:

LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ CÁRDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUSTINA MARTÍNEZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

DRA. YECENIA CERVANTES GARCÍA
REGIDORA DE SALUD Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JORGE EDUARDO DÍAZ NOYOLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

